

ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆದ ವರ್ಷವಾರು ವಿವರ
(16.09.2016ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ)

ಕ್ರ.ಸಂ	ವರ್ಷ	ಗುರಿ	ದಿನಾಂಕ:31.08.16ರವರೆಗೆ ಕೊರೆದ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಸಂಖ್ಯೆ	31.08.16ರಿಂದ 16.09.16ರವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿದ ಪ್ರಗತಿ	ಒಟ್ಟು ಕೊರೆದ ಕೊ.ಬಾ.ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಾಕಿ
1	2012-13	8540	8042	11	8053	487
2	2013-14	5473	5039	21	5060	413
3	2014-15	9136	6871	72	6943	2193
	TOTAL	23149	19952	104	20056	3093

ಡಾ:ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರುಗಳು ಗುರಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಕೋರಿದ ಮೇರೆಗೆ 212ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದಂತೆ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ 37, 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ 50 ಮತ್ತು 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ 349 ಒಟ್ಟು 436 ಗುರಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ 100 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟು ಗುರಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಗುರಿಯಲ್ಲಿ 536 ಗುರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆದ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿವರ (16.09.2016ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ)

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು	2012-13			2013-14			2014-15			ಒಟ್ಟು			ಪೂರಾ
		ಗುರಿ	ಸಾಧನೆ	ಬಾಕಿ	ಗುರಿ	ಸಾಧನೆ	ಬಾಕಿ	ಗುರಿ	ಸಾಧನೆ	ಬಾಕಿ	ಗುರಿ	ಸಾಧನೆ	ಬಾಕಿ	
1	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	81	0	81	29	4	25	81	0	81	191	4	187	ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. (ಬಾವಿಯ ಆಳ 1000 ಅಡಿವರೆಗೆ ಕೊರೆಯಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
2	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	235	102	133	120	59	61	198	71	127	553	232	321	ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
3	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	373	332	41	206	206	0	308	302	6	887	840	47	ಬೆಳ್ಳು ಉತ್ಪಾದನೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲ.
4	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	291	288	3	153	140	13	251	213	38	695	641	54	ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬೆಳ್ಳುಉತ್ಪಾದನೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಎ.ಪಿ.ರವರು ದಿ:15.09.16ರೊಳಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳನ್ನು ಕೊರೆಯ ಮಾರ್ಗಗಳೊಳಿಸುವಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
5	ಕೋಲಾರ	473	415	58	220	181	39	362	270	92	1055	866	189	ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
6	ದಾವಣಗೆರೆ	360	360	0	186	207	-21	302	297	5	848	864	-16	ಸರ್ಕಾರದ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಬಿ.ಪಿ. ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
7	ರಾಮನಗರ	197	179	18	147	129	18	174	155	19	518	463	55	ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
8	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	270	247	23	108	89	19	247	213	34	625	549	76	ಡಿ.ಸಿ. & ಸಿ.ಎ.ಪಿ.ರವರು ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವಂತೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
9	ತುಮಕೂರು	529	529	0	262	246	16	435	387	48	1226	1162	64	ಮಳೆ ಆಗದೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.
10	ಚಾಮರಾಜನಗರ	263	263	0	172	186	-14	217	216	1	652	665	-13	ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	261	254	7	130	123	7	213	195	18	604	572	32	ಮಳೆ ಇದೆ ಬೆಳೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
12	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	138	111	27	73	39	34	120	66	54	331	216	115	ಮಳೆ ಇದೆ
13	ಹಾಸನ	346	352	-6	174	174	0	284	243	41	804	769	35	ಡಿ.ಸಿ.ರವರು ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವಂತೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಸಹಾ ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
14	ಕೊಡಗು	45	22	23	38	10	28	61	6	55	144	38	106	ಮಳೆ ಇದೆ
15	ಮಂಡ್ಯ	272	222	50	138	95	43	227	151	76	637	468	169	ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಬುರ್ಡ್ ಓನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ.
16	ಮೈಸೂರು	430	430	0	233	230	3	426	299	127	1089	959	130	ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
17	ಉಡುಪಿ	71	31	40	42	19	23	69	24	45	182	74	108	ಮಳೆ ಇದೆ
18	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	301	301	0	140	140	0	230	219	11	671	660	11	ಡಿ.ಸಿ.ರವರು ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಸಹಾ ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
19	ಬೆಳಗಾವಿ	552	552	0	241	228	13	419	402	17	1212	1182	30	ಮಳೆ ಇದ್ದು ಬೆಳೆ ಇರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕೆಲಸ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
20	ಬಿಜಾಪುರ	373	373	0	246	246	0	404	402	2	1023	1021	2	ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವಂತೆ ಡಿ.ಸಿ.ರವರು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.
21	ಧಾರವಾಡ	61	55	6	36	32	4	123	49	74	220	136	84	ಮಳೆ ಇರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ.
22	ಗದಗ	181	181	0	77	77	0	126	126	0	354	354	0	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
23	ಹಾವೇರಿ	232	229	3	98	98	0	161	158	3	491	485	6	ಬೆಳೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ.
24	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	64	64	0	29	29	0	39	39	0	132	132	0	ಮಳೆ ಇದೆ
25	ಒಕ್ಕಾಲು	429	406	23	193	193	0	342	315	27	964	914	50	ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
26	ಬೀದರ್	339	304	35	223	195	28	364	310	54	926	809	117	ಡಿ.ಸಿ.ರವರು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಆದೇಶ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.
27	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	562	562	0	288	321	-33	472	426	46	1322	1309	13	ಮೈ. ಜಾಲಾಜಿ ಬೋರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ರವರು ಜಲವಿಂದು ಗುರುತಿಸಲು ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.
28	ಕೊಪ್ಪಳ	253	253	0	103	103	0	167	167	0	523	523	0	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
29	ರಾಯಚೂರು	335	335	0	153	143	10	286	253	33	774	731	43	ಡಿ.ಸಿ.ರವರು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಆದೇಶ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.
30	ಯಾದಗಿರಿ	223	201	22	112	84	28	182	151	31	517	436	81	ಬೆಳೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ.
	ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಕೋಟಾ	0	100	-100	1103	1034	69	1846	818	1028	2949	1952	997	
	TOTAL	8540	8053	487	5473	5060	413	9136	6943	2193	23149	20056	3093	

ಡಾ:ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರುಗಳು ಗುರಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಕೋರಿದ ಮೇರೆಗೆ 2012-13ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದಂತೆ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ 37, 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ 50 ಮತ್ತು 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ 349 ಒಟ್ಟು 436 ಗುರಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ 100 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟು ಗುರಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಗುರಿಯಲ್ಲಿ 536 ಗುರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಡಾ:ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಬೆಂಗಳೂರು

2012-13, 2013-14 ಮತ್ತು 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೀರಾವರಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಕೊರೆದ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ: 16.09.2016ವರೆಗೆ

ಕ್ರ ಸಂ.	ಬಿಲ್ಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು	2012-13			2013-14			2014-15			ಪರಿಶೋಧನೆ
		ಗುರಿ	ಸಾಧನೆ	ಬಾಕಿ	ಗುರಿ	ಸಾಧನೆ	ಬಾಕಿ	ಗುರಿ	ಸಾಧನೆ	ಬಾಕಿ	
1	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ										
1	ಯಲಹಂಕ	7	0	7	6	3	3	12	0	12	ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. (ಬಾವಿಯು ಆಳ 1000 ಆಳಿಯವರೆಗೆ ಕೊರೆಯಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರುವಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
2	ಯಶವಂತಪುರ	6	0	6	0	1	-1	8	0	8	
3	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	18	0	18	3	0	3	2	0	2	
4	ಅನೇಕಲ್	50	0	50	20	0	20	59	0	59	
	ಒಟ್ಟು	81	0	81	29	4	25	81	0	81	
2	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ										
1	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	59	46	13	34	23	11	56	37	19	ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	46	40	6	30	20	10	50	30	20	
3	ಹೊಸಕೋಟೆ	55	0	55	31	0	31	52	0	52	
4	ಸೆಲವಂಕುಲು	75	16	59	25	16	9	40	4	36	
	ಒಟ್ಟು	235	102	133	120	59	61	198	71	127	
3	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ										
1	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	88	88	0	30	30	0	49	49	0	ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಇಚ್ಛೆಯ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವಂತೆ ನಡೆಸಿರುತ್ತಾರೆ.
2	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	60	60	0	35	35	0	52	50	2	
3	ಹಿರಿಯೂರು	68	68	0	35	35	0	58	58	0	
4	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	76	35	41	51	49	2	61	60	1	
5	ಹೊಸದುರ್ಗ	49	49	0	25	27	-2	38	37	1	
6	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	32	32	0	30	30	0	50	48	2	
	ಒಟ್ಟು	373	332	41	206	206	0	308	302	6	
4	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ										
1	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	52	52	0	27	21	6	43	25	18	ಕೊಳವೆಯು ಕೊರೆಯುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಎ.ಎ.ಪಿ.ರವರು ದಿನ 15.09.16ರೊಳಗೆ ಒಳ ಬರುವ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳನ್ನು ಕೊರೆದು ಮೂರ್ತುಕೊಡುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಕಾರಣದಿಂದ ನಡೆಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2	ಚಿಂತಾಮಣಿ	67	67	0	35	30	5	58	56	2	
3	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	70	70	0	36	36	0	60	62	-2	
4	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	57	54	3	32	30	2	52	32	20	
5	ಶಿವಳ್ಳಿ	45	45	0	23	23	0	38	38	0	
	ಒಟ್ಟು	291	288	3	153	140	13	251	213	38	

ಡಾ:ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಬೆಂಗಳೂರು

2012-13, 2013-14 ಮತ್ತು 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ವ್ಯಯಕ್ತಕ ನೀರಾವರಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಕೊರೆದ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ: 16.09.2016ವರೆಗೆ

ಕ್ರ ಸಂ.	ಬಿಲ್ಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು	2012-13			2013-14			2014-15			ಪರಿಶೋಧನೆ
		ಗುರಿ	ಸಾಧನೆ	ಬಾಕಿ	ಗುರಿ	ಸಾಧನೆ	ಬಾಕಿ	ಗುರಿ	ಸಾಧನೆ	ಬಾಕಿ	
5	ಕೋಲಾರ										ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
1	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	75	75	0	51	58	-7	85	75	10	
2	ಕೋಲಾರ	63	51	12	43	28	15	71	41	30	
3	ಮಾಲೂರು	54	54	0	28	25	3	46	32	14	
4	ಮುಳಬಾಗಿಲು	75	75	0	36	36	0	58	58	0	
5	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	101	55	46	28	4	27	46	26	20	
6	ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್	105	105	0	34	30	4	56	38	18	
	ಒಟ್ಟು	473	415	58	220	181	42	362	270	92	
6	ದಾವಣಗೆರೆ										ಸಾಳೆಯಿಂದ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಜಿ.ವೈ. ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
1	ದಾವಣಗೆರೆ ಉತ್ತರ	17	17	0	14	14	0	23	23	0	
2	ಚನ್ನಗಿರಿ	49	49	0	28	26	2	42	41	1	
3	ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ	37	37	0	17	17	0	28	28	0	
4	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	58	58	0	27	27	0	45	45	0	
5	ಹರಿಹರ	20	20	0	18	18	0	28	28	0	
6	ಹೊನ್ನಾಳಿ	51	51	0	27	30	-3	39	39	0	
7	ಜಗಲೂರು	53	53	0	21	32	-11	41	41	0	
8	ಮಾಯಕೊಂಡ	75	75	0	34	43	-9	56	52	4	
	ಒಟ್ಟು	360	360	0	186	207	-21	302	297	5	
7	ರಾಮನಗರ										ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
1	ರಾಮನಗರ	45	38	7	32	29	3	40	35	5	
2	ಕನಕಪುರ	52	52	0	48	48	0	59	59	0	
3	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	47	36	11	33	18	15	40	27	13	
4	ಮಾಗಡಿ	53	53	0	34	34	0	35	34	1	
	ಒಟ್ಟು	197	179	18	147	129	18	174	155	19	
8	ಶಿವಮೊಗ್ಗ										ಡಿ.ಸಿ. & ಸಿ.ಎಸ್.ಎಲ್.ಎಸ್. ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
1	ಸಾಗರ	26	26	0	10	9	1	24	19	5	
2	ಸೋರಬ	40	40	0	16	15	1	29	30	-1	
3	ಶಿಕಾರಿಪುರ	51	51	0	21	20	1	43	43	0	
4	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರಾಮಾಂತರ	115	94	21	29	25	4	56	52	4	
5	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	25	23	2	10	10	0	23	18	5	
6	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ	0	0	0	0	0	0	26	22	4	
7	ಭದ್ರಾವತಿ	13	13	0	22	10	12	46	29	17	
	ಒಟ್ಟು	270	247	23	108	89	19	247	213	34	

ಡಾ:ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಬೆಂಗಳೂರು

2012-13, 2013-14 ಮತ್ತು 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೀರಾವರಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಕೊರೆದ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ: 16.09.2016ವರೆಗೆ

ಕ್ರ ಸಂ.	ಬೆಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು	2012-13			2013-14			2014-15			ಷರಾ
		ಗುರಿ	ಸಾಧನೆ	ಬಾಕಿ	ಗುರಿ	ಸಾಧನೆ	ಬಾಕಿ	ಗುರಿ	ಸಾಧನೆ	ಬಾಕಿ	
9	ತುಮಕೂರು										
1	ತುಮಕೂರು ನಗರ	0	0	0	0	0	0	27	7	20	ಮಳೆ ಆಗದೆ, ಬಿಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.
2	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ	49	49	0	26	26	0	39	39	0	
3	ಗುಬ್ಬಿ	50	50	0	21	21	0	35	35	0	
4	ಕೊರಟಗೆರೆ	75	75	0	30	30	0	44	44	0	
5	ಕುಣಿಗಲ್	40	40	0	17	17	0	27	16	11	
6	ಮಧುಗಿರಿ	58	58	0	29	29	0	41	41	0	
7	ಪಾದಗಡ	75	75	0	37	37	0	61	61	0	
8	ಬಿರಾ	59	59	0	30	30	0	51	51	0	
9	ಪಿಪಟೂರು	40	40	0	17	17	0	28	28	0	
10	ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ	50	50	0	25	25	0	41	41	0	
11	ತುರುಮೇಕೆರೆ	33	33	0	14	14	0	24	24	0	
	ಒಟ್ಟು	529	529	0	246	246	0	418	387	31	
10	ಚಾಮರಾಜನಗರ										
1	ಚಾಮರಾಜನಗರ	62	62	0	52	52	0	72	72	0	ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	52	52	0	34	34	0	37	37	0	
3	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	78	78	0	60	67	-7	51	50	1	
4	ಹನೂರು	71	71	0	26	33	-7	57	57	0	
	ಒಟ್ಟು	263	263	0	172	186	-14	217	216	1	
11	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು										
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	46	46	0	36	36	0	59	59	0	ಮಳೆ ಇದೆ, ಬೆಳೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
2	ಶೃಂಗೇರಿ/ಕೊಪ್ಪ, ಎಸ್.ಆರ್.ಪುರ	38	32	6	17	14	3	27	12	15	
3	ಮೂಡಿಗೆರೆ	63	63	0	19	19	0	31	31	0	
4	ತರೀಕೆರೆ	52	51	1	27	25	2	44	43	1	
5	ಕಡೂರು	62	62	0	31	29	2	52	50	2	
	ಒಟ್ಟು	261	254	7	130	123	7	213	195	18	
12	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ										
1	ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	2	0	2	5	0	5	7	0	7	ಮಳೆ ಇದೆ.
2	ಸುಳ್ಯ	50	52	-2	19	16	3	29	20	9	
3	ಪುತ್ತೂರು	25	28	-3	12	9	3	21	17	4	
4	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	24	16	8	12	8	4	21	17	4	
5	ಬಂಟ್ವಾಳ	11	10	1	6	4	2	10	5	5	
6	ಮಂಗಳೂರು	0	0	0	3	2	1	5	1	4	
7	ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	10	1	9	6	0	6	10	0	10	
8	ಮೂಡಬಿದರೆ	16	4	12	10	0	10	17	6	11	
	ಒಟ್ಟು	138	111	27	73	39	34	120	66	54	

